

(別 添)

2 7 南 教 総 第 4 1 4 号
平 成 27 年 8 月 5 日

文部科学大臣 殿

長崎県南島原市長

松 本 政 博

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	98.8	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震性の確保に係る整備については、平成19年度に耐震診断優先度を実施し、平成26年度(H25繰予算)に小中学校の全校舎及び屋内運動場の耐震補強工事を完了することができた。
今後は、非構造部材耐震化改修工事を順次実施し、学校の安全性向上を図っていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画期間経過後(平成27年4月)にその策定した指標等に基づき目標達成度合いを計測し評価結果等を当市のホームページに平成27年6月に公表を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成19年度から市内小中学校の耐震補強工事の実施に向け優先度調査を行い、補強工事を平成27年度までに完了できるよう計画を進めてきましたが、1年前倒しで平成26年度で全ての耐震補強工事を完了できた。
今後は、平成27年度に4中学校校舎の非構造部材耐震化改修工事を実施し、平成28年度は残り4中学校の非構造部材耐震化改修工事を行う。その後は順次、小学校の非構造部材改修工事を行っていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 南島原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	南島原市

2 計画作成主体 南島原市

3 計画期間 平成23年度 ～ 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
加津佐東小学校	①	502	(特)地震補強	屋体	R	有	H24.3.21					
加津佐東小学校(Ⅰ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.1.20					
加津佐東小学校(Ⅱ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.12.19					
野田小学校	①	502	(特)地震補強	屋体	R	有	H24.3.23					
野田小学校	①	501	地震補強	校舎	R	有	H24.11.10					
西有家小学校	①	502	(特)地震補強	屋体	S	有	H24.3.26					
西有家小学校(Ⅰ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H24.2.29					
西有家小学校(Ⅱ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H24.12.18					
小林小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H24.3.30					
有馬小学校	①	502	(特)地震補強	屋体	S	有	H24.3.12					
南有馬中学校	①	502	(特)地震補強	屋体	S	有	H24.3.26					
北有馬中学校	①	502	(特)地震補強	屋体	S	有	H24.3.27					
有家中学校	①	502	(特)地震補強	屋体	S	有	H24.3.23					
布津小学校(Ⅰ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H24.3.9					
布津小学校(Ⅱ期)	①	502	(特)地震補強	校舎	R	有	H25.1.17					
布津小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H26.10.29					
南有馬小学校(Ⅱ期)	①	502	(特)地震補強	校舎	R	有	H24.3.5					
南有馬小学校(Ⅲ期)	①	502	(特)地震補強	校舎	R	有	H24.1.17					
深江小学校	①	501	地震補強	校舎	R	有	H24.11.7					
深江小学校	①	502	(特)地震補強	屋体	S	有	H25.2.12					
深江小学校	①	2201	防災機能強化	校舎		有	H26.1.30					
深江小学校馬場分校	①	501	地震補強	校舎	S	有	H24.10.5					
深江中学校	①	502	(特)地震補強	屋体	S	有	H25.2.12					
有家小学校(Ⅰ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.1.16					
有家小学校(Ⅱ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.12.27					

有家小学校(Ⅲ期)	①	501	地震補強	校舎	R	有	H27.1.30			
堂崎小学校(1期)	①	204	不適確改築	校舎	R	有	H25.4.12			
堂崎小学校(Ⅱ期)	①	204	不適確改築	校舎	R	有	H26.3.17			
堂崎小学校(Ⅲ期)	①	204	不適確改築	校舎	R	有	H26.4.30			
堂崎小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H26.11.20			
慈恩寺小学校	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.10.9			
慈恩寺小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H25.12.2			
長野小学校	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.12.11			
長野小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H26.10.30			
見岳小学校	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.11.20			
見岳小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H27.2.6			
小林小学校	①	501	地震補強	校舎	R	有	H25.10.14			
西有家中学校(Ⅰ期)	①	204	不適確改築	屋体	R	有	H26.9.29			
西有家中学校(Ⅱ期)	①	204	不適確改築	屋体	R	有	H26.9.29			
布津中学校(Ⅰ期)	①	204	不適確改築	屋体	RS	有	H26.9.30			
布津中学校(Ⅱ期)	①	204	不適確改築	屋体	RS	有	H26.9.30			
布津中学校	①	2201	防災機能強化	校舎		有	H26.10.9			
龍石小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H26.10.3			
飯野小学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H26.12.5			
口之津中学校	①	501	地震補強	屋体	S	有	H26.11.7			
西有家中学校	⑤	104	中屋	屋体	R	有	H26.9.29			H25年度負担金事業
布津中学校	⑤	104	中屋	屋体	RS	有	H26.9.30			H25年度負担金事業