

(様式1)

3南教総第530号

令和3年10月15日

文部科学大臣 殿

長崎県南島原市長

松本 政博

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

南島原市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和29年度～令和元年度（3年間）

（担当）

担当部署名：南島原市教育委員会教育総務課

住所：長崎県南島原市南有馬町乙1023番地

担当者：教育施設班

電話：0957-73-6701

メールアドレス：shisetsukanri@city.minamishimabara.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年7月14日 自己点検・評価検討会議開催
令和3年8月17日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

外部有識者を含む自己点検・評価検討会議で評価する。
2名の有識者による上記会議において、以下のスケジュールで2回開催して客観的に評価をする。

- ・第1回会議では整備方針等について検証を行った。
施設整備計画に記載を行った事業に対し、策定した指標等に基づき目標達成度合いの計測を行った。
- ・第2回会議で、評価結果について決定を行った。
- ・事後評価後、ホームページで公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画どおり実施できた。
防災機能強化事業の非構造部材耐震化改修事業の5施設、大規模改造(空調)事業の11施設、大規模改造(老朽)事業の1施設、大規模改造(トイレ)事業の2施設、公害(降灰)事業の11施設、学校水泳プール(屋外)事業の1施設については今回実施し、施設の安全性及び教育環境の向上を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

防災機能強化事業の非構造部材耐震化改修事業の6施設については、計画どおり実施し、施設の老朽化の改善を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造事業の13施設、公害(降灰)事業の11施設については、計画どおり実施し、施設の老朽化又は教育環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校水泳プール(屋外)事業の1施設については、計画どおり1期目工事を実施した。2期目工事については、令和2年度に実施する。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
野田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3～H30.12	H30.9.26		
南有馬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3～H30.12	H30.10.3		
西有家小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3～H30.12	H30.9.21		
有馬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3～H30.12	H30.9.25		
加津佐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3～H30.12	H30.9.19		
布津小学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R元.6～R元.9	R1.9.27		
飯野小学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R元.6～R元.9	R1.9.17		
深江小学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R元.6～R元.9	R1.9.20		
小林小学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R元.6～R元.9	R1.10.28	工期延長あり	
北有馬中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元.9～R2.3	R2.2.27		
有家中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元.6～R元.10	R1.10.15		
有家小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	R元.7～R3.1	R2.3.31	1期工事完了	
南有馬小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.3～R2.12	R2.12.24		
西有家小学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R2.3～R2.9	R2.8.26		
堂崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.3～R2.12	R2.10.27		
布津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.3～R2.12	R2.9.30		
飯野小学校	(2)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R2.3～R2.12	R2.12.16		
有馬小学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R2.3～R2.9	R2.8.7		
北有馬中学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R2.3～R2.9	R2.10.1		
西有家中学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R2.3～R2.9	R2.9.18		
有家中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.3～R2.12	R2.10.5		
有家中学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R2.3～R2.9	R3.1.14	工期延長あり	

有家中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.3~R2.12	R2.12.25	
布津中学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R2.3~R2.9	R2.9.16	
深江中学校	(4)	20	公害(降灰)	校	-	R2.3~R2.9	R2.9.24	
野田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3~R2.9	R2.9.10	
南有馬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3~R2.9	R2.8.28	
加津佐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3~R2.9	R2.7.17	
加津佐中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3~R2.9	R2.9.10	
口之津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3~R2.9	R2.9.30	
南有馬中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3~R2.9	R2.9.28	