

様式第1号

工事安全点検チェックリスト

工事番号		監督員	
工事名		工期	～
受注者		現場代理人	
請負金額		主任技術者	

点検の種類	細目	NO	点検項目	評価
一般安全対策	1 工事の管理体制	① 管理体制の表示	1 緊急時の連絡組織図は整備されているか	
			2 施工体系図は掲示してあるか	
			3 施工体制台帳を現場に備え付けているか	
			4 各種標識及び表示板は適切に整備、表示されているか (建設業の許可票、労災保険関係成立票、工事看板等)	
		② 作業員への安全管理	5 安全管理(災害防止協議会、安全訓練、店社パトロール等)は適切か	
			6 KY、TBM、安全巡視が適切に行われているか	
		③ 有資格者の確認	7 有資格者の確認(免許、修了証の写)をしているか	
	2 保安施設の整備状況	① 保安施設	8 作業中の区域周囲に安全柵等が適切に設置されているか	
			9 夜間に車両や歩行者が通行する場所には保安灯を設置しているか	
			10 作業員の防護措置は十分なされているか	
			11 工事現場が一般区域と分離され、必要な防護措置が十分なされているか	
		② 交通対策	12 歩行者通路及び車線は十分確保されているか	
			13 交通整理員等の配置は適正か	
			14 交通規制、迂回路指導標識等の配置は適正か	
3 緊急時の対策	① 異常気象時の対応	15 大雨、強風、地震等の対策は十分か		
	② 火災等への対応	16 火気使用場所、喫煙場所には消火器等が設置されているか		
作業現場の安全対策	4 工事用仮設構造物の安全確認	① 山留め、仮締切り、足場等	17 山留め、仮締切りに不備はないか	
			18 足場、手すり等に不備はないか	
		② すり付け及び覆工	19 段差のすり付けが危険でないか	
			20 覆工は安全か	
	③ 在来施設物の防護措置	21 架空線、地下埋設物等の防護方法は適切か		
	④ その他の仮設物等	22 仮設物等の位置は適正か、不安定となっていないか		
	5 工事中の作業管理	① 施工時の安全管理	23 作業員の服装、安全装備(保護具、保護帽等)は適切か	
			24 休息は適切に実施されているか	
			25 現場詰所は整理整頓され、防火対策も十分とれているか	
			26 現場内の資機材は整理され、適切に保管されているか	
			27 作業に応じた適正な人員配置がされているか	
			28 作業に応じて作業指揮者、監視員を配置しているか	
			29 作業内容が作業員に十分伝達されているか	
			30 建設機械の用途外使用はないか	
			31 建設機械の作業は安全に行われているか	
			32 荷揚げ機械におけるワイヤーロープの玉掛けは適正か	
			33 作業床、命綱、安全帯等の墜落防止措置は適切か	
34 一般車通路、工事用通路及び作業帯に不備はないか				
35 酸欠防止対策はとられているか、換気に不備はないか				
36 運搬車両の過積載は行っていないか				
37 騒音、振動に対する配慮がされているか				
指摘・指示				
	点検日		点検者	

※評価記入例 良：○ 不可：× 該当なし：-